

Zpráva kontrolního výboru obce Rušínov k usnesení č. 11/2021/8.4 ze dne 8.4.2021 zastupitelstva obce Rušínov.

Zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor obce usnesením č.11/2021/8.4, bod č.16 z výpisu č.27 zasedání zastupitelstva obce Rušínov. viz výňatek tohoto zápisu:

Dne 1. 3. 2021 pan Vlastimil Pešek předal osobně na OÚ Rušínov svůj podnět k projednání ZO. Uvádí v něm, že pan starosta zneužil pravomoc veřejného činitele a to tak, že po rekonstrukci obecního hřiště, převzal od dodavatele nedokončené dílo a přitom mu byly uhrazeny veškeré platby. Pan starosta přítomným vysvětlil postup, jak práce a dodávky prací probíhaly a dal slovo zastupitelům, aby vyjádřili svůj názor k obvinění z porušení pravomoci veřejného činitele. V diskuzi se probíralo, že všechny záležitosti a dodávky se řešily průběžně, celá záležitost byla navíc ovlivněna pandemií koronaviru a vládními nařízeními. Bylo navrženo prověřit celou záležitost kontrolním výborem a po zaujetí stanoviska předložit zastupitelstvu obce k dalšímu projednání.

- 1. Na tomto základě kontrolní výbor prověřil všechny zápisy zasedání obce, kde se hovoří o plánované rekonstrukci hřiště. Výňatky zápisů zasedání zastupitelstva jsou uvedeny níže:**

Výňatek ze zápisu č. 11 zasedání obce bod 3) ze dne 20.6.2019

- *Obec se však bude ucházet o jinou dotaci a to na opravu fotbalového hřiště. Jednalo by se o opravu oplocení, včetně nátěru, vstupních branek, terénní úpravu travnatého povrchu, nákup nových sítí na fotbalové branky a oprava zavlažovacího systému. Celkové náklady na opravu budou činit 212.000 Kč,- .*

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Usnesení č. 3/2019/20.6 ZO souhlasí s tím, že se bude obec ucházet o dotaci.

- Dne 19.9.2019 proběhlo 13. zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.6) Dotace na opravu fotbalového hřiště

Jak bylo již výše zmíněno, naše obec se uchází o krajskou dotaci v celkové výši 127.000 Kč,-, kterou plánuje využít na opravu fotbalového hřiště v celkové výši 212.000,- Kč. Realizace by měla proběhnout do konce měsíce října 2019. Poptávka pro dodavatele byla vypsána dne 21. 8. 2019. ZO bere na vědomí.

- Dne 3.10.2019 proběhlo 14. Zasedání zastupitelstva obce kde se uvádí v bodě č.5)

Výběr dodavatele na opravu fotbalového hřiště

Dne 21. 8. 2019 byla zveřejněna poptávka na dodavatele pro realizaci opravy fotbalového hřiště v obci Rušínov. Akce bude zčásti hrazena krajskou dotací POV ve výši 127.000 Kč,-, zbytek z rezervy obecního rozpočtu. Celkově by oprava měla stát minimálně 212.000,- Kč. Na OÚ Rušínov byly doručeny 2 nabídky. A to sice od firmy Gravelit s.r.o. z Malče v celkové výši 339.114,60,- Kč včetně DPH, nabídka byla doručena dne 2. 10. 2019 v 18:00 hodin. 3 Druhá nabídka je od firmy Swietelsky stavební s.r.o. z Chrudimi ve výši 360.338,94,- Kč včetně DPH, která byla doručena elektronicky dne 3. 10. 2019 v 16:45 hodin. Pan starosta informoval, že dotace pro naši obec byla již schválena a podepsanou smlouvu poslal obratem zpět na krajský úřad kraje Vysočina.

Návrh usnesení: Vybrat dodavatele podle nejnižší ceny. Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 (Klepač Bohuslav)

Usnesení č. 4/2019/3.10 ZO schvaluje jako dodavatele pro opravu fotbalové hřiště firmu Gravelit s.r.o. z Malče. Smlouva o dílo bude po jejím podepsání oběma stranami vyvěšena na profil zadavatele, jehož odkaz je k nalezení na obecních stránkách v záložce obecní úřad / veřejné zakázky (<https://obecrusinov.cz/clanky/obecni-urad/verejne-zakazky/>). Obecní úřad Rušínov obdržel dne 4. 10. 2019 od firmy Swietelsky stavební s.r.o. z Chrudimi oznámení, že se v souladu s ustanovením §243 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vzdává práva podat námitku v rámci zadávacího řízení s označením „Oprava místního fotbalového hřiště v Rušínově“. Tzn., že firma Gravelit s.r.o. může s pracemi započít.

- Dne 5.11.2019 proběhlo 15. zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.3) Kontrola minulých usnesení - následující:

Dne 31. 10. 2019 byla dokončena rekonstrukce fotbalového hřiště v naší obci. Vše bylo provedeno dle smlouvy o dílo a obci bude vyplacena dotace v rámci POV od Kraje Vysočina v celkové výši 127.000,- Kč. Bylo provedeno osetí novým travním porostem, proto se až do odvolání zakazuje na hřiště vstupovat. Bylo ještě navrženo doplnit na oplocení a v okolí hřiště provozní řád kvůli bezpečnosti. Dále je v plánu dokoupit sportovní vybavení, jako míče, síť na nohejbal a zprovoznit sloupky na síť.

- Dne 14.7.2020 proběhlo 21. zasedání zastupitelstva obce, kde se v bodě č.3) Kontrola minulých usnesení uvádí:

*Naše obec požádala o odklad pořádání Podoubravského víceboje v tomto roce. Hlavním důvodem je současná situace kolem pandemie a obavy z druhé vlny COVID 19 a **taky nepřipravenost sportovního zázemí v naší obci**. Žádosti bylo vyhověno, pořádání pro obec Rušínov bylo odloženo na rok 2021, tento rok bude akci pořádat obec Vepřikov.*

- Dne 25.8.2020 proběhlo 22. Zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.3 kontrola minulých usnesení – následující:

Pan Mgr. Libor Čapek navrhuje zahájit reklamační řízení u firmy, která na podzim roku 2019 realizovala rekonstrukci fotbalového hřiště v naší obci. Pan starosta bude dodavatele urgovat, aby nedostatky neprodleně odstranil. Pokud nebude dodavatel reagovat na ústní domluvu, bude celá věc řešena písemnou formou.

- Dne 23.9.2020 proběhlo 23. Zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.3 kontrola minulých usnesení – následující:

*Bylo probíráno rekonstruované hřiště. **V současné době se dokončuje systém zavlažování**. Budou natřeny fotbalové branky a osazeny novými sítěmi. Hřiště bude připraveno i na ostatní míčové hry, jako např. volejbal, nohejbal. Bude zakoupena síť a míče na dané sporty. S ohledem na počasí bude hřiště v nejbližší době otevřeno a zpřístupněno.*

- Dne 16.11.2020 proběhlo 24. Zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.3 kontrola minulých usnesení – následující:

Bylo probíráno rekonstruované hřiště. Doposud nebyly práce dokončeny. Nebylo nainstalováno zavlažovací čerpadlo, celkové dokončení zavlažování stále neproběhlo. Dále nebyly stále ještě umístěny sloupky na síť. Dodavatel bude znovu urgován, nejprve ústně, poté písemně. Brigádnicky byly natřeny fotbalové branky. Koupila se síť a míč na volejbal a nohejbal.

- Dne 14.12.2020 proběhlo 25. Zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.11 diskuse – následující:

Diskuze probíhala ke každému bodu jednotlivě. Bylo ještě otevřeno téma dokončení zbývajících prací na obecním fotbalovém hřišti. Zbývá dokončit zavlažování, v řešení je ještě výběr vhodného čerpadla a doporučení specializované firmy. Dále potom zhotovit ukotvení a záslepky pro sloupy na síť určené pro míčové hry jiné než kopaná. Pan Bohuslav Klepač přislíbil, že se celá věc uzavře do konce měsíce března 2021, aby se tak na jaře mohlo hřiště zpřístupnit veřejnosti.

- Dne 26.1.2021 proběhlo 26. Zasedání zastupitelstva obce, kde se uvádí v bodě č.3 kontrola minulých usnesení – následující:

Bylo znovu probíráno obecní hřiště a jeho zpřístupnění veřejnosti v následující sezoně. Bylo připomenuto, že dodavatel se zavázal, že systém zavlažování dokončí do konce měsíce března 2021. Bude nutné trávník z kraje jarního období znovu posypat hnojivem. K otevření areálu dojde, jakmile to povětrnostní podmínky a vládní protiepidemiologické nařízení dovolí.

2. Reakce kontrolního výboru

Kontrolní výbor prověřil smlouvu o dílo, dle které byla rekonstrukce hřiště provedena.

Viz. níže

Smlouva o dílo

podle ustanovení §2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

1. **Objednatel:** Obec Rušínov
Rušínov 47, 583 01 Chotěboř
IČO:00268160

a

2. **Zhotovitel:** Gravelit s.r.o.
Maleč 36, 582 76 Maleč
IČO:05857732

I.

Předmět smlouvy o dílo

- Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele práce v obci Rušínov spočívající s opravou fotbalového hřiště, umístěné na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 8/5 zapsaném v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočina kraj, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec a katastrální území Rušínov.
- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílo je zhotovitel povinen provést osobně, nejpozději **do 31. října 2019**.
- Zápis o odevzdání a převzetí díla sepíší smluvní strany po skončení prací na výzvu zhotovitele.

II.

Povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména:
 - umožnit zhotoviteli nerušený přístup na pozemek specifikovaný shora v čl. I. odst. 1. Smlouvy,
- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
- Smluvní strany se dohodly, že věci potřebné k řádnému zhotovení díla zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo specifikované v čl. I této smlouvy řádně a včas. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

III.

Cena za dílo

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla v celkové výši **280.260,00 Kč bez DPH**, jak vyplývá z nabídky zhotovitele datované 3.10.2019, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- Cena díla je splatná ve formě zálohy ve výši 150.000,00 Kč bez DPH, nejpozději ke dni skutečného zahájení prací, a to na základě daňového dokladu – faktury vystaveného zhotovitelem.
- Doplatek ceny díla ve výši 130.260,00 Kč bez DPH je splatný po předání dokončeného díla, a to na základě daňového dokladu – faktury vystaveného zhotovitelem.
- Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č. 5450848319/0800 vedený u České spořitelny.
- Pokud dojde k rozšíření předmětu plnění, úpravě ceny a podobně, vždy se tak děje formou

dotatku k této smlouvě, který musí být písemný a potvrzený odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

IV. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

- Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení

Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu:

- Za prodlení s úhradou faktur dle čl. III. odst. 2. a 3. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinně. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

V.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch.

Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

- a) nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty;
 - b) prodlení zhotovitele delší než 10 dnů se zahájením prací;
 - e) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení.
2. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.
 3. Zjistí-li objednatel při provádění díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
 4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:
 - a) v případě, kdy k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dříve upozornil;
 - b) trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.
 5. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenu v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

VI.

Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
- 3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.
- 4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi.
- 5. Zhotovitel na své náklady odstraní odpad a znečištění komunikací vzniklý při realizaci díla.
- 6. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.
- 7. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění provozovat živnost v rozsahu této smlouvy.

VII. Závěrečné ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech parách z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na provedené práce 24. měsíců ode dne podpisu této smlouvy.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Malči dne 4.10.2019

.....
objednatel



Gravelit s.r.o.
Maleč 36, 582 76 Maleč
IČO: 058 57 732, DIČ: CZ05857732
Tel.: 608 105 003 • 776 090 757

.....
zhotovitel

Dále kontrolní výbor prověřil soupis provedených prací, které doložil zhotovitel.

Viz níže:

Soupis provedených prací na opravu hřiště v Rušinově

Speciální zemina 75m3 (120t)	1 t – 220 .-	26.400 .-
Dovoz zeminy - 38kč/km	353 km	13.380 .-
Montáž a demontáž (pletivo, KARI síť) Doprava		70.000 .-
Osivo		6.000.-
Zemní práce Doprava		65.000.-
Pletivo	KARI síť 4 10/10 2/3m (460m2) 138.-/m2 =	63.480.-
Sítě na fotbal.branky		6.000.-
Čerpadlo vč.hadice Instalace,doprava		25.000.-
Barva		5.000.-
Celkem		280.260 .-

Gravelit s.r.o. IČO: 05857732
Maleč 36, 582 76 Maleč

Ceny jsou bez DPH

Soupis vyhotovil : 31.10.2019 Lukáš Klepač

Gravelit s.r.o.
Maleč 36, 582 76 Maleč
IČO: 058 57 732, DIČ: CZ05857732
Tel.: 608 183 003 • 778 390 757

Byl ověřen i předávací protokol k celé rekonstrukci

Viz níže:

Zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí

Smlouva o dílo: _____ ze dne: 4.10.2019

Název akce: **Ruřínov - oprava fotbalového hřiště**

Investor: **Obec Ruřínov**

Zplnomocnění zástupci :

Objednatele: pan Zdeněk Gerstner

Zhotovitele: pan Lukáš Klepač

Po prohlídce stavby- objektu , provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení.

Datum zahájení předávacího řízení: 31.10.2019

Základní rozměry a technický popis:

Dodavatel prohlašuje, že jakost provedených prací odpovídá schválené dokumentaci, smluvním podmínkám a příslušným právním a technickým předpisům.

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud se provedení v některých částech projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě projektové a rozpočtové dokumentace s vědomím a schválením objednatele. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily v provozu (užívání) , nebo ztížily provoz (užívání).

Ostatní zjištění:


Termíny	Dle SOD	Skutečnost
Zahájení prací	4.10.2019	4.10.2019
Ukončení prací	31.10.2019	31.10.2019
Vyklizení staveniště	31.10.2019	31.10.2019

Příloha k zápisu o předání a převzetí dokončené stavby ze dne

Zhotovitel se zavazuje, že vady a nedodělky uvedené v této příloze odstraní v termínech zde uvedených. Porušení tohoto závazku podléhá sankcím dle příslušné SOD.

Položka	Popis vady či nedodělky	Termín odstranění
Setí osiva Sítě na fotb.branky Zapojení zavlažování		Do 15.4.2020

Objednatel



.....
jméno, funkce



Zhotovitel

Gravelit s.r.o.

Maleč 36, 582 76 Maleč
IČO: 058 57 732, DIČ: CZ058 57 732
tel: 608 183 003 - 776 04 357

LUCÁŠ KLEPÁČ

.....
jméno, funkce

Z výše uvedeného předávacího protokolu a jeho přílohy je zřejmé, že nedošlo k zasetí osivem, nebyly dodány sítě na fotbalové branky a nebylo zapojeno zavlažování.

Kontrolní výbor tuto skutečnost konzultoval se starostou obce p. Gerstnerem, který argumentoval tím, že v době předání byl zhotoven zavlažovací systém, ale po zkoušce čerpadla bylo zjištěno, že čerpadlo nemá dostatečný výkon a bylo proto okamžitě reklamováno. Proč zhotovitel nedodal v době předání díla sítě na branky nám není známo.

Dále pak starosta uvedl že, setí osiva v pokročilém čase podzimu by nezaručovalo dobré vzejití travní směsi. Proto se dohodl se zhotovitelem, že tuto činnost bude lepší ponechat na jarní období. To bylo ošetřeno přílohou k zápisu o předání a převzetí dokončené stavby, kde se uvádí, že výše uvedené resty dokončí do 15.4.2020.

Setí zhotovitelem na jaře 2020 skutečně proběhlo.

Bohužel zavlažovací systém v náhradním termínu byl stále nefunkční a sítě nebyly dodány.

Dle slov starosty a místostarosty obce byla tato záležitost několikrát urgována u zhotovitele převážně ústně a telefonicky.

Dle zápisů z obecního zasedání je zřejmé, že se urgencí, vedoucí k nápravě, dožadovali i další členové zastupitelstva.

Dále kontrolní výbor zjistil ze smlouvy o dílo k rekonstrukci hřiště následující:

V odstavci VI. bodu 6. se zhotovitel zavazuje přistupovat při plnění předmětu smlouvy s odbornou péčí

- Zde kontrolní výbor spatřuje hlavní problém, celé záležitosti. Zhotovitel, nedokázal tento bod zajistit. Tuto skutečnost dokazuje, mimo jiné zápis z obecního zastupitelstva č. 25, ze dne 14.12.2020 kde se uvádí v bodě č.11, že zbývá vybrat vhodné čerpadlo a konzultovat problém se specializovanou firmou.

Dle slov starosty obce konzultaci se specializovanou firmou, která se zabývá čerpadly a zavlažovacími systémy obecně, provedl sám starosta, neboť chtěl mít jistotu, že na druhý pokus se dílo podaří zdárně dokončit.

Stejný problém vyplývající z tohoto bodu byl i přístup k pěstění trávníku, hřiště je dle přiložených fotek oseto travní směsí, jejíž složení je zarážející. Po prvním zasetí se měl trávník přihnojit, kropit a po vzejití semen nevzejitá místa opět znovu zaset. Tento postup

konstatoval i přivolaný zahradník, který se touto činností zabývá. (osoba se dostavila na žádost vedení obce)



Z těchto fotek je patrné, že na hřišti roste „dobře“ pouze jetel a bodlák, který na sportovním trávníku nemá své místo. O kvalitě a složení travní směsi osiva se můžeme jen dohadovat. Je jasné, že takto by neměl vypadat trávník pro sportovní aktivity.

3. Závěr zprávy

Kontrolní výbor obecního zastupitelstva dle zákona č.128 o obcích není kompetentní ani pravomocný k tomu aby mohl někoho soudit. Má za úkol kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce, upozorňovat na nedostatky při plnění usnesení zastupitelstva obce a vydávat návrhy vedoucí k odstranění těchto nedostatků.

Kontrolní výbor konstatuje k usnesení č. 11/2021/8.4 dle zjištěných a doložených informací následující:

Dodavatelská firmě se musí vytknout ze zjištěných skutečností pozdní zprovoznění zavlažovacího systému (ke dni 20.4.2021 je zavlažovací systém už zprovozněn), nedostatečný nátěr na dodaném oplocení (myslí se horní a dolní lemy kari sítě). Tento stav je zaznamenán na přiložených fotkách, které vznikly 18.4.2021. A nakonec neodborná péče při zakládání trávníku.

Pozn Sítě na branky byly dodány na podzim 2020.





Kontrolní výbor navrhuje vedení a zastupitelstvu obce následující:

- Využít dvouleté reklamační doby a po zhotoviteli rekonstrukce hřiště požadovat opravu nátěru zkorodovaných ploch. V případě trávníku chtít po zhotoviteli aby zajistil například ošetření trávníku vertikutátorem, suchou trávu odstranit , znovu doset novým osivem a prohnojit hnojivem na trávníky např. typu Travin. Hnojivo aplikovat v rozumném množství aby nedošlo ke „ spálení „ trávníku a také dbát zřetel na blízký vodní zdroj pitné vody pro naši obec aby nedošlo ke kontaminaci vodního zdroje.
- Smlouvy o dílo podobných rozsahů a prací obstarávat konkrétním popisem dílčích pracovních postupů a používaných materiálů, tak aby bylo jasně dané, které práce, materiály a postupy má zhotovitel dodržet. Případně smlouvy o dílo specifikovat vypracovanou projektovou dokumentací, kterou bude zaštiťovat stavební dozor nebo ustanovená kontrolní komise.
- Na další zakázky aktivně vyhledávat ověřené odborné firmy s kladnou referencí
- Zajistit konkrétní osobu, která by o hřiště v budoucnu pečovala

Kontrolní výbor vytýká vedení obce následující:

- V případě urgencí se měla volit spíše písemná forma aby se v budoucnu nechala komunikace mezi zadavatelem a zhotovitelem lépe doložit.
- Spoléhání se na sliby dodavatele, které nebyly z jeho strany plněny včas

za Kontrolní výbor

Milan Čapek

předseda

Josef Dostál

člen výboru

Pavel Šimon

člen výboru

v Rušinově

3. 5. 2021